

Couvert Reynard à Aven - 13026

Maître d'ouvrage : Madame et Monsieur
Géraldine et Gaëtan Reynard
1976 Aven

Direction des travaux : Bativa SA
Route de Riddes 79
1950 Sion

Ingénieur : Pellissier & De Torrente
Rue de Lausanne 65
1950 Sion



Caractéristique de l'ouvrage

Construction d'un couvert à voitures en béton armé

- _ Sous-sol en béton armé apparent
- _ Murs extérieurs en pierres naturelles
- _ Remise en état de la route d'accès

Effectif engagé

2 à 4 personnes

Montant des travaux

SFr. 130'000

Durée des travaux

3 mois

Année d'exécution

2013 - 2014



Quantités principales

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------|----|--------------|---|-----|----|
| Béton | : | 100 | m3 | Coffrages | : | 350 | m2 |
| Acier d'armature | : | 6'000 | kg | Terrassement | : | 420 | m3 |
| Murs en pierres | : | 80 | m2 | Grave I | : | 100 | m3 |