

Immeuble Amaryllis à Premplöz - 13031

Maître d'ouvrage : Lisam SA
Rue de la Piscine 10
1950 Sion

Direction des travaux : AITEX Sàrl Architecte
Rue de la Piscine 10
1950 Sion

Ingénieur : Réaltec Sàrl
Avenue de la Gare 9
1964 Conthey



Caractéristique de l'ouvrage

Exécution d'un immeuble locatif de 6 appartements

- _ Sous-sol enterré en béton armé
- _ rez, 1er en béton armé et maçonnerie
- _ attique en béton armé et maçonnerie

Effectif engagé

4 à 6 personnes

Montant des travaux

SFr. 430'000

Durée des travaux

3.5 mois

Année d'exécution

2013



Quantités principales

Béton	:	360	m3	Coffrages	:	2'300	m2
Acier d'armature	:	33'000	kg	Brique ciment	:	320	m2
Canalisation	:	100	m	Terrassement	:	1'200	m3