

Pont des Blets à Derborence - 10026

Maître d'ouvrage : Canton du Valais 027 / 606 34 30
Département des transports, de
l'équipement
1950 Sion

Direction des travaux : Service des Routes et des
Cours d'eau 027 / 606 34 30
1950 Sion

Ingénieur : Bureau d'ingénieurs
Cert Ingénierie SA 027 / 566 91 91
1950 Sion



Caractéristique de l'ouvrage

Démolition du pont existant et exécution d'un nouveau pont en béton armé.

- _ bordure de pont en béton préfabriqué
- _ tôle superholorib pour coffrage du tablier

Effectif engagé

2 à 4 personnes

Montant des travaux

SFr. 52'000

Durée des travaux

2 semaines

Année d'exécution

2010



Quantités principales

Excavation	:	40	m3	Béton	:	13	m3
Dégrappage	:	60	m2	Tôle Holorib	:	27	m2
Grave	:	20	m3	Enrobé bitumineux	:	15	to