

Rue des Rottes à Chateauneuf/Conthey

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------|
| <u>Maître d'ouvrage</u> | : | Commune de Conthey Rte de Savoie 56 1975 St-Séverin | |
| <u>Direction des travaux</u> | : | Bureau d'ingénieurs Réaltec sàrl 1964 Conthey | 027/346 66 06 |
| <u>Ingénieur</u> | : | Bureau d'ingénieurs Réaltec sàrl 1964 Conthey | |



Caractéristique de l'ouvrage

Restructuration de la rue des Rottes longueur 340 m
 Aménagement de deux trottoirs
 Réfection des réseaux des eaux claires
 Compléments aux réseaux d'eau potable, électricité, swisscom et éclairage public
 Le maintien des accès doit être garanti pendant la durée des travaux env 9000 véh/jour

Effectif engagé
6 personnes

Montant des travaux
SFr. 775'000

Durée des travaux
4 mois

Année d'exécution
2013



Quantités principales

| | | | | | | | |
|-------------------|---|-------|----------------|------------------------|---|-------|---|
| Dégrappage enrobé | : | 4'200 | m ² | Canalisation D315-D400 | : | 400 | m |
| Enrobé bitumineux | : | 1'075 | to | PE protection câbles | : | 1'000 | m |
| Grave non traitée | : | 2'500 | m ³ | Bordures et bordurette | : | 2'500 | m |